

Spett. le
L.I.D.A. sezione di OLBIA
Rifugio " I fratelli minori"

07026 Colco - Olbia (SS)

FAX

Preventivo DV

N. CD / 672/11

del 06/10/11

Pag. 1

Vs. Ordine N. del

Ns. Rif. :

Vs. Rif. :

Pagamento : 30 % +IVA all'ordine, saldo alla consegna

Trasporto COMPRESO

Consegna 15 GG. DALL'ORDINE

Riga	Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	% Sc.	Importo	Dt. prev.
1	DES.COMUNE	Elementi comuni dei moduli Basamento - Pareti - Copertura --Basamento: Costituito da robusto telaio perimetrale con struttura in acciaio zincato preverniciato di idoneo spessore, su cui viene posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale a sua volta viene applicato il pavimento con finitura tipo overlay dello spessore di 18 mm. --Pareti: Pannelli di tamponatura esterna ed interna in doppia lamiera micronervata fosfatata e verniciata con interposto isolante idrofugo ed autoestinguento da mm. 40 in poliuretano espanso. --Copertura: Costituita da profili	NR					
Totale imponibile ordine								

**Le quotazioni devono intendersi al netto dell'IVA (21%).
Sono esclusi tutti gli allacci esterni sia idrici che elettrici che fognari o pluviali.**

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Spett. le
L.I.D.A. sezione di OLBIA
Rifugio " I fratelli minori"

07026 Colco - Olbia (SS)

FAX

Preventivo DV

N. CD / 672/11

del 06/10/11

Pag. 2

Vs. Ordine N. del

Ns. Rif. :

Vs. Rif. :

Pagamento : 30 % +IVA all'ordine, saldo alla consegna

Trasporto COMPRESO

Consegna 15 GG. DALL'ORDINE

Riga	Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	% Sc.	Importo	Dt. prev.
2		speciali di adeguate dimensioni, in acciaio zincato preverniciato 15-20/10 sui quali viene posto il soffitto costituito da doghe coibentate spessore 40 mm. Su tale dogha viene posta una lamiera grecata con interposto un materassino in lana minerale.	NR	1,00				
3	MS3 H2.70	Prefabbricato da m. 5,15x2,40x2,70h int	NR	1,00	6.704,00		6.704,00	
4	ACCOPIAMENTO	kit accoppiamento prefabbricato	NR	1,00				
5	ARTDDTGENERICOTotale	Moduli Accoppiati MS3 + MS3	NR	1,00				
		Infissi: In alluminio preverniciato bianco, completi di vetri e tutti gli accessori d'uso; n.1 finestra a scorrere da m. 1,00x1,05 h. e n.1 porta ½ vetro da m. 0,90x2,05h. Impianto elettrico:						
Totale imponibile ordine								

Le quotazioni devono intendersi al netto dell'IVA (21%).

Sono esclusi tutti gli allacci esterni sia idrici che elettrici che fognari o pluviali.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Spett. le
L.I.D.A. sezione di OLBIA
Rifugio " I fratelli minori"

07026 Colco - Olbia (SS)

FAX

Preventivo DV

N. CD / 672/11

del 06/10/11

Pag. 3

Vs. Ordine N. del

Ns. Rif. :

Vs. Rif. :

Pagamento : 30 % +IVA all'ordine, saldo alla consegna

Trasporto COMPRESO

Consegna 15 GG. DALL'ORDINE

Riga	Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	% Sc.	Importo	Dt. prev.
6		Realizzato in conformità delle normative vigenti della 46/90, comprende n. 2 punto luce con plafoniera fluorescente stagna a soffitto da 1x18W, n. 1 presa elettrica bivalente 10/16A e n.1 interruttore unipolare. Tale impianto è completato da un interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) e scatola esterna per allaccio corrente.	NR	1,00				
	MS6 H.INT 2.70	PREFABBRICATO DA MT 8.15 X 2.40 X 2.70			12.158,00		12.158,00	
7	MS38 H270	WC+DOC+LAV M 8.15 X 2.40 X 2.70	NR	1,00				
8	ACCOPPIAMENTO	kit accoppiamento prefabbricato	NR	1,00				
9	ARTDDT	GENERICOTotale Moduli Accoppiati MS6 + MS38	NR	1,00				
		--Infissi: In alluminio preverniciato bianco, completi di vetri e tutti gli accessori d'uso; n°3 finestra a scorrere con barre da cm 100x105h, n°2 finestra a wasistas						
Totale imponibile ordine								

Le quotazioni devono intendersi al netto dell'IVA (21%).

Sono esclusi tutti gli allacci esterni sia idrici che elettrici che fognari o pluviali.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Spett. le
L.I.D.A. sezione di OLBIA
Rifugio " I fratelli minori"

07026 Colco - Olbia (SS)

FAX

Preventivo DV

N. CD / 672/11

del 06/10/11

Pag. 4

Vs. Ordine N. del

Ns. Rif. :

Vs. Rif. :

Pagamento : 30 % +IVA all'ordine, saldo alla consegna

Trasporto COMPRESO

Consegna 15 GG. DALL'ORDINE

Riga	Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	% Sc.	Importo	Dt. prev.
		da cm 50x50h, n°1 porta cieca da cm 60x205h, n°2 porte cieche da cm 70x205h, n°1 porta cieca da cm 80x205h e n°2 porta ½ vetro con barre da cm 90x205h. --Impianto elettrico: Realizzato in conformità delle normative vigenti della 46/90, comprende n°5 punti luce con plafoniera fluorescente stagna a soffitto di cui n°2 da 1x36W e n°3 da 1x18W, n°2 tartaruga stagna con lampada a basso consumo, n°5 presa elettrica bivalente e n°6 interruttore unipolare. Tale impianto è completato da un interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) e scatola esterna per allaccio corrente. --Impianto idrosanitario: Impianto idrosanitario con percorso a						
Totale imponibile ordine								

Le quotazioni devono intendersi al netto dell'IVA (21%).
Sono esclusi tutti gli allacci esterni sia idrici che elettrici che fognari o pluviali.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Spett. le
L.I.D.A. sezione di OLBIA
Rifugio " I fratelli minori"

07026 Colco - Olbia (SS)

FAX

Preventivo DV

N. CD / 672/11

del 06/10/11

Pag. 5

Vs. Ordine N. del

Ns. Rif. :

Vs. Rif. :

Pagamento : 30 % +IVA all'ordine, saldo alla consegna

Trasporto COMPRESO

Consegna 15 GG. DALL'ORDINE

Riga	Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	% Sc.	Importo	Dt. prev.
10		vista lungo le pareti interne, pronto per essere collegato a rete idrica e fognaria, completo di scarichi, raccorderia, solo freddo per n°1 tazza in porcellana bianca, con relativo disposizione di tubatura e rubinetterie per acqua calda/fredda per n°1 Lavabo e n°1 box doccia.	MQ	28,00	25,00		700,00	
11	PR COPTROPLAM	copertura di tropicalizzazione in lamier						
	TRASPFORNIT	trasporto container + scarico + montaggio moduli MS6-MS38	NR	1,00	2.000,00		2.000,00	
12	ARTDDTGENERICOM	Montaggio moduli MS3-MS3	PZ	1,00	400,00		400,00	
Totale imponibile ordine							21.962,00	

Le quotazioni devono intendersi al netto dell'IVA (21%).

Sono esclusi tutti gli allacci esterni sia idrici che elettrici che fognari o pluviali.

IBAN:

UNICREDIT BANCA DI ROMA - Agenzia n°42 - Roma

IT 93 O 02008 05085 000400511813

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

